

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1. | โครงการหลังฝนถนดี | 50,000 | - | ธ.ค.65 - ก.พ.66 | | | ✓ | กองช่าง | - |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ ฝ้ายคำ - บ้านนายเลิศพงษ์ ธนกิจ เสถียรชัย หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น | 551,400 | 429,000 | ม.ค.66 - มี.ค.66 | ✓ | | | กองช่าง | 12 ก.ค. 66 – 9 ต.ค.66 |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทิน รัตนยงค์ - บ้านนางสมจิตร กิมพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก่ | 600,100 | 600,000 | ม.ค.66 - มี.ค.66 | ✓ | | | กองช่าง | 4 เม.ย. 66 – 2 ก.ค.66 |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 - บ้านนางสมคิด สุขสุทธิ หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง | 1,354,600 | 797,000 | ม.ค.66 - มี.ค.66 | ✓ | | | กองช่าง | 12 ก.ค. 66 – 9 ต.ค.66 |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสี่แยกตลาดน้อย - ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ | 768,400 | 660,000 | ม.ค.66 - มี.ค.66 | ✓ | | | กองช่าง | 16 พ.ค. 66 – 9 ต.ค.66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนางเนาวรัตน์ ทุลกลาง - บ้านนายเลียบ ตอบกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก่ | 1,153,100 | 1,045,000 | ม.ค.66 - มี.ค.66 | ✓ | | | กองช่าง | 16 พ.ค. 66 – 13 ส.ค.66 |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสุวรรณคีรี - บ้านนางคำ สงมะตัน หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณคีรี | 1,561,100 | 1,149,000 | ม.ค.66 - มี.ค.66 | | ✓ | | กองช่าง | 21 ก.ย. 66 – 19 ธ.ค.66 |
| 8. | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลหนองตะไก่ | 172,000 | 171,000 | มิ.ย.66 - ส.ค.66 | ✓ | | | กองช่าง | 24 มิ.ย. 66 – 23 ก.ค.66 |
| 9. | โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ | 25,600 | - | ม.ค.66 - มี.ค.66 | | | ✓ | กองช่าง | - |
| 10. | โครงการประชุมผู้ปกครอง | 5,000 | - | พ.ย.65 และ พ.ค.66 | ✓ ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ | | | กองการศึกษาฯ | 3 พ.ย.65 และ 9 พ.ค.66 |
| 11. | โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 32,000 | 31,420 | ม.ค.66 | ✓ | | | กองการศึกษาฯ | 10 - 12 ม.ค.66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 12. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้) | 871,365 | 871,365 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองการศึกษาฯ | 3 ต.ค.65 - 29 ก.ย.66 |
| 13. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (โครงการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 303,450 | 303,450 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองการศึกษาฯ | 3 ต.ค.65 - 29 ก.ย.66 |
| 14. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้) | 154,119 | 154,119 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองการศึกษาฯ | 3 ต.ค.65 - 29 ก.ย.66 |
| 15. | โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ และสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองตะไก้ และโรงเรียน บ้านยอกขาม | 1,283,676 | 1,278,077.50 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองการศึกษาฯ | 3 ต.ค.65 - 29 ก.ย.66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 16. | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านยอกขาม (เงินอุดหนุน) | 318,300 | 294,900 | ต.ค.65,ม.ค.66,เม.ย.66 และ ก.ค.66 | ✓ | | | กองการศึกษาฯ | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 |
| 17. | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองตะไก่ (เงินอุดหนุน) | 1,999,900 | 1,981,250 | ต.ค.65,ม.ค.66,เม.ย.66 และ ก.ค.66 | ✓ | | | กองการศึกษาฯ | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 |
| 18. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,000,000 | 11,067,800 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองสวัสดิการ สังคม | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 |
| 19. | เบี้ยยังชีพความพิการ | 2,800,000 | 2,442,000 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองสวัสดิการ สังคม | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 |
| 20. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 120,000 | 91,000 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองสวัสดิการ สังคม | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 |
| 21. | โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน สวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) | 50,000 | 50,000 | ส.ค.66 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองสวัสดิการ สังคม | 10 ก.ค.66 – 12 ก.ค.66 |
| 22. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 250,000 | 250,000 | ธ.ค.65 - มี.ค.66 | ✓ | | | กองสาธารณสุขฯ | 5 ม.ค. 66 – 30 ก.ย.66 |
| 23. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนตำบลหนองตะไก่ | 52,700 | 48,558 | พ.ค.66 | ✓ | | | กองสวัสดิการ สังคม | 23 – 25 พ.ค.66 |
| 24. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหนองตะไก่ | 241,000 | 240,160 | ธ.ค.65 | ✓ | | | กองสวัสดิการ สังคม | 19 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 25. | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตำบลหนองตะไก่อ | 16,000 | 14,400 | เม.ย.66 | ✓ | | | กองสวัสดิการ สังคม | 19 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66 |
| 26. | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไปและกลุ่มอาชีพ | 59,000 | 57,649 | ก.พ.66 | ✓ | | | กองสวัสดิการ สังคม | 27 ก.พ. 66 - 28 ก.พ 66 |
| 27. | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | 10,000 | 2,400 | มิ.ย.66 - ก.ค.66 | ✓ | | | สำนักปลัด | 19 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66 |
| 28. | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้อยนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี | 10,000 | 4,329 | ม.ค.66 - เม.ย.66 | ✓ | | | กองสาธารณสุขฯ | 6 มิ.ย.66 - 8 มิ.ย.66 |
| 29. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (จำนวน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท) (เงินอุดหนุน) | 240,000 | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | | | ✓ | กองสาธารณสุขฯ | - |
| 30. | โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก | 120,000 | 105,116.40 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองสาธารณสุขฯ | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|--|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 31. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 30,000 | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | | | ✓ | กองสาธารณสุขฯ | - |
| 32. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี | 60,000 | 56,850 | ก.พ.66 - มิ.ย.66 | ✓ | | | กองสาธารณสุขฯ | 1 มิ.ย.66 – 5 มิ.ย.66 |
| 33. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 100,000 โอนลด งบประมาณ 100,000 คงเหลือ - บาท | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | | | ✓ | สำนักปลัด | - |
| 34. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | 50,000 โอนลด งบประมาณ 50,000 คงเหลือ - บาท | - | ม.ค.66 - เม.ย.66 | | | ✓ | สำนักปลัด | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|--|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 35. | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 60,000 โอนลด งบประมาณ 60,000 คงเหลือ - บาท | - | พ.ค.66 - ก.ค.66 | | | ✓ | สำนักปลัด | - |
| 36. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดตั้ง รุ่นที่ 2 | 342,000 | 341,930 | ม.ค.66 - เม.ย.66 | ✓ | | | สำนักปลัด | 27 มี.ค.66 – 31 มี.ค. 66 |
| 37. | โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5,000 | 4,145 | ธ.ค.65 - ม.ค.66 | ✓ | | | สำนักปลัด | 29 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค. 66 |
| 38. | โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 5,000 | 4,815 | เม.ย.66 | ✓ | | | สำนักปลัด | 11 เม.ย.66 – 17 เม.ย.66 |
| 39. | โครงการรณรงค์อบรมสร้าง ความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ในชุมชน | 15,000 โอนลด งบประมาณ 15,000 คงเหลือ - บาท | - | ก.ค.66 - ส.ค.66 | | | ✓ | สำนักปลัด | - |
| 40. | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยแก่ประชาชน | 15,000 | - | ก.พ.66 - มี.ค.66 | | | ✓ | สำนักปลัด | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|--|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 41. | โครงการกิจกรรม 5 ส | 5,000 | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | | | ✓ | สำนักปลัด | - |
| 42. | โครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น | 40,000 ออนไลน์ งบประมาณ 28,200 คงเหลือ 11,800 บาท | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | | | ✓ | สำนักปลัด | - |
| 43. | โครงการอบรมคณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองตะไก่อ | 10,000 ออนไลน์ งบประมาณ 10,000 คงเหลือ - บาท | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | | | ✓ | สำนักปลัด | - |
| 44. | โครงการออกรางวัลที่ดินสาธารณะ และออกเอกสารสิทธิ์ | 10,000 | 6,860 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | สำนักปลัด | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 |
| 45. | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 25,000 | 20,000 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | สำนักปลัด | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|---|--|-------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 46. | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุน) | 20,000 | 20,000 | ต.ค.65 | ✓ | | | สำนักปลัด | 8 พ.ย.65 – 10 พ.ย.65 |
| 47. | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 10,000 โอนลด งบประมาณ 10,000 คงเหลือ - บาท | - | ม.ค.66 - มี.ค.66 และ ส.ค.66 - ก.ย.66 | | | ✓ | กองคลัง | - |
| 48. | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเสียภาษี ประจำปี 2566 | 10,000 โอนลด งบประมาณ 6,000 คงเหลือ 4,000 บาท | 3,480 | ต.ค.65 - ธ.ค.65 | ✓ | | | กองคลัง | 13 ธ.ค.65 – 14 ธ.ค.65 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|---|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 49. | โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี | 10,000 โอนลด งบประมาณ 10,000 คงเหลือ - บาท | - | ต.ค.65 - ธ.ค.65 | | | ✓ | กองคลัง | - |
| 50. | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) ประจำปีงบประมาณ 2566 | 350,000 โอนลด งบประมาณ 5,000 คงเหลือ 345,000 บาท | 345,000 | ต.ค.65 - ธ.ค.65 | ✓ | | | กองคลัง | 11 พ.ย.65 – 24 ม.ค.66 |
| 51. | โครงการประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ เบี้ยความพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ | 10,000 | 7,370 | ต.ค.65 | ✓ | | | กองสวัสดิการ สังคม | 24 พ.ย.65 – 24 ม.ค.66 |
| 52. | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภค - บริโภค ของ อบต. | 10,000 | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | | | ✓ | สำนักปลัด | - |
| 53. | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน | 10,000 | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | | | ✓ | สำนักปลัด | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|--|-------------------------|-------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 54. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 262,300 | 253,735 | ก.พ.66 - พ.ค.66 | ✓ | | | สำนักปลัด | 4 ก.ค. 66 - 7 ก.ค. 66 |
| 55. | โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 30,000 ออนไลน์ งบประมาณ 30,000 คงเหลือ - บาท | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | | | ✓ | สำนักปลัด | - |
| 56. | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | 10,000 ออนไลน์ งบประมาณ 10,000 คงเหลือ - บาท | - | ก.ค.66 - ส.ค.66 | ✓ ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ | | | สำนักปลัด | 1 ก.พ.66 - 2 ก.พ.66 |
| 57. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล | 150,000 | 149,298 | เม.ย.66 - มิ.ย.66 | ✓ | | | กองการศึกษาฯ | 29 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 |
| 58. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 60,000 ออนไลน์ งบประมาณ 28,000 คงเหลือ 32,000 บาท | 19,000 | ม.ค.66 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองการศึกษาฯ | 21 ม.ค. 66 - 15 ก.พ. 66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|---|---|-------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 59. | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง | 5,000 โอนลด งบประมาณ 5,000 คงเหลือ - บาท | - | พ.ย.66 | | | ✓ | กองการศึกษาฯ | - |
| 60. | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ | 50,000 | 43,750 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองการศึกษาฯ | 1 ต.ค.65 – 30 ก.ย.66 |
| 61. | โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน | 10,000 | 350 | พ.ย.65 - ธ.ค. 65 และ ก.ค.66 - ส.ค.66 | ✓ | | | สำนักปลัด | 19 ต.ค.65 - 21 ต.ค.65 |
| 62. | โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | 20,000 | 15,350 | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองสาธารณสุขฯ | 3 ธ.ค.65 – 6 ธ.ค.65 |
| 63. | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายเย็น สร้างกลาง – ไร่ นายเอกชัย จงสันเทียะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก่ (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 446,000 | 430,000 | ม.ค.66 - เม.ย.66 | ✓ | | | กองช่าง | 7 ก.พ.66 – 7 เม.ย.66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 64. | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายสี่แยกบ้านนายเลียบ ตอบกลาง – บ้านนายบุญนำ คีตรอบ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก่อ (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 432,000 | - | มิ.ย.66 - ส.ค.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |
| 65. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสถานพยาบาลหมอ พรทิพย์ – สี่แยกบ้านนางเนาวรัตน์ ทุลกกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก่อ (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 815,000 | 614,000 | มิ.ย.66 - ส.ค.66 | ✓ | | | กองช่าง | 15 ก.ค.66 – 12 ต.ค.66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 66. | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายถนนอม แฝงกลาง - ไร่ นางฉ้ออน แมดพิมาย หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก่อ (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 258,000 | 255,000 | ม.ค.66 - เม.ย.66 | ✓ | | | กองช่าง | 13 เม.ย.66 - 11 มิ.ย.66 |
| 67. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนางโอบีป สมจิตร - ถนนทางหลวงชนบท 2141 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก่อ (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 1,538,000 | - | มิ.ย.66 - ส.ค.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 68. | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านนายสุวรรณ พุ่มพวง - ไร่ นายรุ่ง เจือกระโทก หมู่ที่ 5 บ้านยกขาม (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 446,000 | 443,000 | ม.ค.66 - เม.ย.66 | ✓ | | | กองช่าง | 7 ก.พ.66 - 7 เม.ย.66 |
| 69. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายไร่นายรินทร์ ประสาทพิธพรชัย - ไร่นายไมตรี ประสาทพิธพรชัย หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 496,000 | 475,000 | มิ.ย.66 - ส.ค.66 | ✓ | | | กองช่าง | 20 ก.ค.66 - 17 ต.ค.66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 70. | โครงการปรับปรุงถนนดิน สายไร่ นางน้อย มิ่งกระโทก - ไร่นางสมหวัง ชั้นนอก หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 498,000 | 415,000 | ม.ค.66 - เม.ย.66 | ✓ | | | กองช่าง | 28 เม.ย.66 – 26 มิ.ย.66 |
| 71. | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายจำลอง ดุริยางกลาง – ไร่ นางวิเชียร มูลกระโทก หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณคีรี (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 496,000 | 480,000 | ม.ค.66 - เม.ย.66 | ✓ | | | กองช่าง | 14 มี.ค.66 – 12 พ.ค.66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 72 | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายโรงไก่อ - นานางน้ำค้าง เชื้อนนท์ หมู่ที่ 10 บ้านพุนทรัพย์ (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 478,000 | 475,000 | ม.ค.66 - เม.ย.66 | ✓ | | | กองช่าง | 21 มี.ค.66 – 19 พ.ค.66 |
| 73. | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานางเลียบบ มัดตั้งดอน - นา นายเกลี้ยง มุ่งอ้อมกลาง หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 66,000 | 65,000 | ม.ค.66 - เม.ย.66 | ✓ | | | กองช่าง | 13 เม.ย.66 – 11 มิ.ย.66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 74. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายสุพจน์ ตระการเกียรติ หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 495,000 | 470,000 | มิ.ย.66 - ส.ค.66 | ✓ | | | กองช่าง | 20 ก.ค.66 – 17 ต.ค.66 |
| 75. | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางหลวงชนบท 2141 – ไร่ นายผล สงสุระ หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566) | 684,000 | - | ม.ค.66 - เม.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 76. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายสงข สนั่นไพร - บ้านนางเนาวรัตน์ ทุลกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก่อ (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) | 868,000 | - | มิ.ย.66 - ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |
| 77. | โครงการก่อสร้างถนนดิน สายไร่ นายเจริญ กรวยสวัสดิ์ - ไร่นายไชยพล หงษาชาติไทย หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก่อ (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) | 389,000 | 385,000 | มิ.ย.66 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองช่าง | 11 ส.ค.66 – 9 ต.ค.66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 78. | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายสุพิศ คุนอก - นานายแผน สดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านประขานิมิตร (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) | 324,000 | 320,000 | มิ.ย.66 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองช่าง | 11 ส.ค.66 – 9 ต.ค.66 |
| 79. | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานายมณี คับงูเหลื่อม - ถนน เลียบบคลองลุงไซร์ หมู่ที่ 4 บ้านประขานิมิตร (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) | 204,000 | - | มิ.ย.66 - ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 80. | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นางสาวอัญชลี เปี้ยदनอก - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) | 417,000 | - | มิ.ย.66 - ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |
| 81. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายอดุลย์ เลื่อนสูงเนิน - บ้านนางดำ เพี้ยโคตร หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 3/2566) | 318,000 | | มิ.ย.66 - ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 82. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงวน พรหมจันทร์ – บ้านนายสมเดช ลัดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) | 588,000 | - | มี.ย.66 - ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |
| 83. | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายวิเชียร ปานกระโทก - ถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองตะไก่อ หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) | 352,000 | 346,000 | มี.ย.66 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองช่าง | 11 ส.ค.66 – 9 ต.ค.66 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 84. | โครงการก่อสร้างถนนดิน สายไร่ นายสมาน นาคี - ไร่ นายบัว สิงโธสง หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) | 390,000 | 386,000 | มี.ย.66 - ก.ย.66 | ✓ | | | กองช่าง | 28 ก.ค.66 – 25 ก.ย.66 |
| 85. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายจรูญ ทองจอก - บ้านนางสมหมาย มัดตังดอน หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) | 839,000 | - | มี.ย.66 - ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 86. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอู่ นวิชาเวียน – บ้านนายประจวบ พุดพริก หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 4/2566) | 658,000 | - | ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |
| 87. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลวย เพาล – บ้านนางเสวียน เวชยันต์ หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 4/2566) | 110,000 | - | ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 88. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเขียว ดอนกระโทก - บ้านนายแก้ว มุ่งอ้อมกลาง หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 4/2566) | 112,000 | - | ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |
| 89. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอำพร สุขสำราญ - บ้านนายนรินทร์ ประสาทพิธพรชัย หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 4/2566) | 843,000 | - | ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 90. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ สำราญเพชร - บ้านนางดี ดอกโธสง หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 4/2566) | 693,000 | - | ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |
| 91. | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 4/2566) | 490,000 | - | ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 92. | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายหมู่ที่ 9 บ้านสวรรคควารี (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ครั้งที่ 4/2566 | 634,000 | - | ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |
| 93. | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย หมู่ที่ 10 บ้านพุนทรพัย (มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติใช้จ่าย เงินสะสม ครั้งที่ 4/2566 | 441,000 | - | ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | การเบิกจ่าย งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | สถานการณ์ดำเนินการ | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ระยะเวลา การดำเนินการ |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 94. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายไรรายทรัพย์ ถึงไร่หนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะไไ้ เชื่อมบ้านหนองไทร ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | 5,966,000 | - | ม.ค.66 - ก.ย.66 | | ✓ | | กองช่าง | - |

ปัญหา/อุปสรรค

งานโครงสร้างพื้นฐาน เกิดปัญหาผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
ขยายระยะเวลาออกไป

ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมาย คณะผู้บริหาร
ควรแจ้งกำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีตามระยะเวลา